

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG117/4

Grudziądz dnia: 2009-11-02

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-11-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

L.p.	Poz. - opis	Przedmiar	Projekt
1.	Poz. 19 Ocieplenie ścian fundamentowych	styropian gr. 10 cm	styrodur 12 cm Rys. A-12
2.	Poz. 49 Lekka obudowa dachu płaskiego – płyty warstwowe gr. 15 cm	płyty warstwowe gr. 15 cm z rdzeniem z wełny w ilości 335,07 m ² nad częścią socjalną	płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm tylko nad łącznikiem. (przekrój C-C) Nad częścią socjalną projektant przewiduje dach płaski jednospadowy z paneli ABM (przekrój A-A)
3.	Poz. 47 i 48 Belki stalowe pod dach z płyt warstwowych	dotyczy poz. 2	dotyczy poz. 2
4.	Poz.51 Balustrady dla niepełnosprawnych na podjazdach	balustrady stalowe	zgodnie ze szczegółem rys.A-16 – stal nierdzewna
5.	Poz.57,58,59 Ściany budynków	ściany budynków z bloczków Ytong o pow. czołowej profilowanej	W projekcie projektant nie wspomina o systemie Ytong. Proszę o informację czy można

			do wyceny przyjąć bloczki gazobetonowe innego producenta, zachowując jednocześnie parametry i klasę.
6.	Poz. 74 i 75 osadzenie prefabrykowanych podokienników wewn. i zewnętrznych	osadzenie prefabrykowanych podokienników wewn. i zewn.(blacha aluminiowa) – szt. 35	Proszę o informację dla których okien kosztorysant przewidział parapety wewnętrzne a dla których zewnętrzne (utwardzony PCV w kolorze RAL8017 (wydaje się nam , że zewnętrzne parapety powinny być dla wszystkich okien) Różnice materiałowe
7.	Poz. 77 Podkłady z ubitych materiałów sypkich	podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 10 cm w ilości 143,7 m3	sala gimnastyczna – podkład piaskowo-cementowy gr. 15 cm w ilości 160,70 m3 zaplecze – podsypka piaskowo-żwirowa gr. 20 cm w ilości 73,30 m3
8.	Poz.80 Izolacje p/wilgociowe	izolacje p/wilgociowe z folii polietylenowej	2x papa termozgrzewalna
9.	Poz. 81 Posadzki z płyty żelbetowej	posadzki z płyty żelbetowej gr. 15 cm	sala gimnast. – posadzka żelbetowa gr. 15 cm zaplecze – posadzka żelbetowa gr. 10 cm Klasa betonu ?
10.	brakuje poz.	zbrojenia płyt j.w. prętami fi 12 w rozstawie 15 cm w obu kierunkach	
11.	brakuje poz.	posadzka betonowej gr. 5 cm pod terakotę i gres - zaplecze	
12.	brakuje poz.	dylatacji płyty żelbetowej (rys. A-14)	
13.	Poz. 84 ocieplenie ścian + elewacja	ocieplenie w systemie Ceresit płytami styropianowymi	ocieplenie wełną mineralną gr. 12 cm
14.	Poz.92, 93, 94 obróbki blacharskie	rury, rynny, obróbki z blachy ocynkowanej , cynkowej i blachy powlek.	wszystkie obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, różnice w przekrojach
15.	brakuje poz.	malowanie ścian farbami olejnymi – lamperie (opis str. 10)	
16.	brakuje poz.	poręczy przy schodach i wzdłuż ściany fasadowej – łącznik (rzut przyziemia)	
17.	brakuje poz.	wycieraczek (rodzaj materiału, ewentualnie producenta)	
18.	brakuje poz.	schodołaz dla osób niepełnosprawnych – proszę podać parametry, typ (producent)	
19.	brakuje poz.	Izolacji systemowych pod płytkami w pom. wilgotnych	
20.	brakuje poz.	Dylatacje w obrysie przyściennym budynku socjalnego z salą gimnastyczną - wełny mineralnej 5 cm	
21.	W opisie Architektury w kotłowni ? i pom. technicznym projektant zaprojektował strop gęstożebrowy Porotherm gr. 23 cm (opis str. 10)– nie ujęto w przedmiarach		
22.	brakuje poz.	uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych (opis str. 12)	
23.	Poz. 132	Co kryje się pod pojęciem wyposażenie uzupełniające 6 kpl. Proszę o uszczegółowienie tej pozycji	
24.	brakuje poz.	Listwa startowa przy dociepleniu (szczegół A-12)	
25.	Czy dopuszcza się zmianę profilu stolarki okiennej i drzwiowej z Schuco na Foris z zachowanie pozostałych parametrów.		
26.	Czy sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej jest w		

	zakresie przetargu. Jeśli tak – proszę zamieścić przedmiary robót
27.	Czy wewnętrzne instalacje wod-kan w całym projektowanym budynku są w zakresie przetargu, jeśli tak – to proszę zamieścić przedmiary robót
28.	Proszę o załączenie dokładniejszych informacji dotyczących wymiennika ciepła (opis techniczny, rysunki)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kalkulacji w oparciu o projekt i w oparciu o projekt realizacji zadania inwestycyjnego, jeżeli projekt nie stawia wymagań dotyczących konkretnych rozwiązań materiałowych należy przyjąć rozwiązania zgodne z normami dotyczy pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,25, 26,27.

Poz. Nr 6 – parapety wewnętrzne przewidziano dla wszystkich okien,\

Poz. Nr 10 – klasa betonu b25

- opis wykonania gruntowego wymiennika ciepła znajduje się w specyfikacji a odpowiednie rysunki w projekcie instalacji wewnętrznej,
- wyposażenie sali znajduje się w przedmiarze,
- instalacje wewnętrzne wod-kan zawarte są w uzupełnieniu przedmiaru,
- sieć kanalizacji deszczowej zawarta jest w uzupełnieniu przedmiaru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Wójt Gminy Grudziądz

Mgr inż.. Jan Tesmer